

Qualitätssicherungsplan

(bei einem von 28 Tagen abweichenden Betonprüfalter gem. Anlage B 2.3 zu DIN 1045)

1 Bauunternehmen															
Firma: (Anschrift)				ständige Betonprüfstelle: Prüfstellenleiter:											
2 Baustelle															
Bezeichnung: (Anschrift)				Bauleiter: Vertreter:											
3 Ausführung - Regelwerke gem. LV / Planung															
DIN 1045-3 (Bauausführung)				ZTV-Ing (Ingenieurbau)				Andere Regelwerke							
DIN EN 1536/DIN Spec 18140 (Bohrpfähle)				ZTV-W (Wasserbau)											
Richtlinien DAfStb:		Massige Bauteile aus Beton				WU-Richtlinie				BUmwS					
4 Technisches Erfordernis – Bauteile / Betonanforderungen															
Betonlieferant:				Betonsortenverzeichnis vom:											
Pos.	Bauteil / Bauteilgruppen	technisches Erfordernis						Betonfestlegung nach Plan Druckf.kl. / Expo.kl.	Betonsorten-nummer	Prüfalter [d]		Festigkeitsentwicklung			
		1	2	3	4	5	6			56	91	s	m	l	sl
1															
2															
3															
4															
5															
Technische Erfordernisse:															
1 - Massige Bauteile		3 - erhöhte Anforderungen				4 - Hochfester Beton				6 -					
2 - fugenarme / fugenfreie Konstruktion		an die Rissbreitenbegrenzung				5 - Bohrpfahl-/Unterwasserbeton									
5 Bauablauf – Nachbehandlung / Ausschalfrieten															
Pos.	Bauteil / Bauteilgruppen	Nachbehandlung								Ausschalfrieten gemäß***					
		Art**						Dauer für θ [°C]*			Dauer max.				
								> 25	15 bis 25	10 bis 15				5 bis 10	
		S	F	W	D	C	B	Tage				nach Tagen	[N/mm²]		
1															
2															
3															
4															
5															
* nach festgelegtem Regelwerk (Pkt. 3) ist die Dauer der Nachbehandlung in Abhängigkeit v. den maßgebenden Temperaturverhältnissen auszuweisen															
**Art der Nachbehandlung:															
S - Schalung		F - Folie		W - Wässern		***Ausschalfrieten:									
D - Dämmatten		C - Curing		B - Beheizen		a - DBV-Merkblatt: Betonschalungen & Ausschalfrieten									
						b - Statiker / Planung (Vorgaben)									
Die unter 1 genannte Firma erklärt, dass die Vorgaben des Qualitätssicherungsplanes vollständig umgesetzt werden.															
Datum / Unterschrift / Stempel															